

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลจันทาร อำเภोजังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนา หมู่ที่ ๘	๑๓๗,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	๑๒๐,๑๐๐	๑๒๐,๑๐๐	๑๖,๙๐๐	๑ ก.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	๘๗.๕๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเม็ก หมู่ที่ ๑๓	๕๗,๘๐๐	๕๗,๘๐๐	๕๗,๘๐๐	๕๗,๘๐๐	๐	๑ มิ.ย.๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างทางเดินคสล.รอบบริเวณหนองลุ่มสาธารณะประโยชน์บ้านจันทาร หมู่ที่ ๓	๒๖๖,๐๐๐	๒๖๖,๐๐๐	๐	๐	-	๑ มี.ค.๖๗	๓๑ พ.ค.๖๗	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแคน หมู่ที่ ๙	๒๑๘,๓๐๐	๒๑๘,๓๐๐	๑๔๘,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	๗๐,๓๐๐	๑ ธ.ค.๖๖	๒๘ ก.พ.๖๗	๖๗.๗๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าจั่ว หมู่ที่ ๑	๒๐๓,๘๐๐	๒๐๓,๘๐๐	๒๑๙,๒๐๐	๒๑๙,๒๐๐	๑๕,๔๐๐	๑ พ.ย.๖๖	๓๑ ม.ค.๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ บ้านเหล่าจั่ว หมู่ที่ ๑๖	๑๕๗,๕๐๐	๑๕๗,๕๐๐	๑๕๗,๑๐๐	๑๕๗,๑๐๐	๔๐๐	๑ พ.ย.๖๖	๓๑ ม.ค.๖๗	๙๙.๗๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงานโครงการ	สรุปผลการดำเนินงานโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๗.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้านบ้านห้วยวัว หมู่ที่ ๑๑ สายหนองสะพัง	๔๙,๑๐๐	๔๙,๑๐๐	๔๗,๔๐๐	๔๗,๔๐๐	๑,๗๐๐	๑ มิ.ย.๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	๙๖.๕๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๘.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านจันทรม หมู่ที่ ๑๘	๒๖๖,๐๐๐	๒๖๖,๐๐๐	๒๓๕,๑๐๐	๒๓๕,๑๐๐	๓๐,๙๐๐	๑ มิ.ย.๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	๘๘.๓๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๙.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านลอมคอม หมู่ที่ ๑๔	๒๑๘,๓๐๐	๒๑๘,๓๐๐	๑๙๐,๓๐๐	๑๙๐,๓๐๐	๒๘,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖	๓๑ ส.ค.๖๗	๘๗.๑๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๐.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านเหล่าจิว หมู่ที่ ๑๕	๒๐๓,๘๐๐	๒๐๓,๘๐๐	๑๗๗,๓๐๐	๑๗๗,๓๐๐	๒๖,๕๐๐	๑ ธ.ค.๖๖	๓๐ มิ.ย.๖๗	๘๗.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ตามแนวพระราชดำริ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒,๗๓๐	๒,๗๓๐	๑๗,๒๗๐	๑ ก.ค.๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	๑๓.๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๐ มิย. ๖๗	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๑๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	จัดสวนหย่อมเทศบาลตำบลจันทาร	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๗	๓๑ มี.ค.๖๗	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนด้านการเยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบภัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	๓๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	ป้องกันปัญหายาเสพติด	๙๐,๙๐๐	๙๐,๙๐๐	๖๙,๖๘๒	๖๙,๖๘๒	๒๑,๒๑๘	๑ มิย. ๖๗	๓๐ ก ย ๖๗	๗๖.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๓,๓๘๕	๑๓,๓๘๕	๑๖,๖๑๕	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๐ เม.ย.๖๗	๔๔.๖๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	ฝึกอบรมจัดตั้งหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๐ เม.ย.๖๗	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๑๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	อบรมป้องกันอัคคีภัย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค..๖๗	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๒๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๓๙,๔๘๐	๓๙,๔๘๐	๓๙,๔๘๐	๑ เม.ย. ๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	๗๘.๙๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๓๑,๓๗๕	๓๑,๓๗๕	๓๑,๓๗๕	๑ มิ.ย.๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	๖๒.๗๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๑ ส.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามเทคโนโลยี	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๒๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	ผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวิรมีสุข	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๔๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ เม.ย. ๖๗	๙๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	อบรมกลุ่มอาชีพสตรีผู้สูงอายุพิการและผู้ด้อยโอกาส	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗	ก.พ.๖๗	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๒๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๕๓๓,๒๐๐	๑๒,๕๓๓,๒๐๐	๑๑,๓๓๘,๔๐๐	๑๑,๓๓๘,๔๐๐	๑,๑๙๔,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๙๐.๔๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๖๙๗,๖๐๐	๒,๖๙๗,๖๐๐	๒,๗๐๘,๘๐๐	๒,๗๐๘,๘๐๐	๑๑,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๘๑.๙๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๑๖๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๙.๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	การบริหารจัดการขยะในชุมชน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๙,๑๗๕	๒๙,๑๗๕	๘๒๕	๑ เม.ย. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	๙๗.๒๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๓๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	จัดงานวันเด็ก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๓๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจังหาร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๑ ม.ค. ๖๗	๐	ไม่ได้ดำเนินการดำเนินการ	-	-
๓๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๐	ไม่ได้ดำเนินการดำเนินการ	-	-
๓๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวัน ศพด. ๓ ศูนย์ - ค่าจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและ การเล่น พัฒนาการเด็ก - ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับ ศพด. ๓ ศูนย์	๗๕๓,๑๗๗	๗๕๓,๑๗๗	๕๖๗,๐๒๖	๕๖๗,๐๒๖	๑๘๖,๕๑๕	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๗๒.๒๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๓๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	- ค่าอาหารเสริมนม ศพด. ๓ ศูนย์ - ค่าอาหารเสริมนม สพฐ. ๓ โรงเรียน	๖๓๐,๙๑๓	๖๓๐,๙๑๓	๕๕๒,๔๑๘.๑๙	๕๕๒,๔๑๘.๑๙	๗๘,๔๙๔.๘๑	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	๘๗.๕๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๓๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ. ๓ แห่ง	๑,๒๑๐,๘๐๐	๑,๒๑๐,๘๐๐	๑,๐๒๘,๗๒๐	๑,๐๒๘,๗๒๐	๑๘๒,๐๘๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๘๔.๙๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๓๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	จัดแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาล	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๗	๐	ไม่ได้ดำเนินการดำเนินการ	-	-
๓๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	จัดแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๗	๐	ไม่ได้ดำเนินการดำเนินการ	-	-
๓๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	ประเพณีบุญคูณลาน	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค. ๖๗	กพ. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๓๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	ประเพณีบุญสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๐๐	๒๙,๘๐๐	๒๐๐	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	๙๙.๓๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๔๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	จัดงานลอยกระทง	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๖๖,๘๐๐	๖๖,๘๐๐	๓,๒๐๐	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ พ.ย. ๖๗	๙๕.๔๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๔๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	เข้าพรรษาทอดเทียนโฮม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๔๒	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา กิจการบ้านเมือง ที่ดี	กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๘,๖๑๕	๑๘,๖๑๕	๑๑,๓๘๕	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๖๒.๐๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๔๓	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา กิจการบ้านเมือง ที่ดี	การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๖๕,๓๖๐	๒๖๕,๓๖๐	๔,๖๔๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	๙๘.๒๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๔๔	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา กิจการบ้านเมือง ที่ดี	สนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนฯ	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๐	๑ ม.ค.๖๗	ม.ค.๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๔๕	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา กิจการบ้านเมือง ที่ดี	สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๔๖	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา กิจการบ้านเมือง ที่ดี	การจัดประชุม ประชาคมระดับ หมู่บ้าน/ระดับตำบล	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑.พ.ค.๖๗	๓๐ มิย. ๖๖	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๔๗	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา กิจการบ้านเมือง ที่ดี	ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓,๙๓๕	๓,๙๓๕	๘,๐๖๕	๑ ต.ค. ๖๖	๓๑ ม.ค. ๖๗	๓๒.๗๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๔๘	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา กิจการบ้านเมือง ที่ดี	จัดทำแผนที่ภาษี	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖	๓๑ ม.ค. ๖๗	๙๙.๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามเทคโนโลยี	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๔๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างลานกีฬาเทศบาลตำบลจังหาร	๔,๙๔๔,๐๐๐	๔,๙๔๔,๐๐๐	๔,๕๗๐,๐๐๐	๔,๕๗๐,๐๐๐	๓๗๔,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๗	๓๑ ธ.ค.๖๗	๙๒.๔๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๕๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านจังหาร หมู่ที่ ๓ - บ้านเหล่าจั่ว หมู่ที่ ๒	๕,๑๔๑,๑๐๐	๕,๑๔๑,๑๐๐	๓,๔๖๓,๔๗๔	๓,๔๖๓,๔๗๔	๑๖๗๗๖๒๖	๑ ธ.ค.๖๗	๓๑ ธ.ค.๖๗	๖๗.๓๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๕๑	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา กิจการบ้านเมืองที่ดี	จัดซื้อตู้อบกระจก ๒ บาน	๕,๓๐๐	๕,๓๐๐	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๘๐๐	๑ เม.ษ ๖๗	๓๐เม.ย ๖๗	๘๔.๙๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๕๒	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา กิจการบ้านเมืองที่ดี	จัดซื้อโต๊ะขาวเอนกประสงค์	๙,๒๐๐	๙,๒๐๐	๗๔,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	๐	๑ เม.ษ ๖๗	๓๐ เม.ย ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๕๓	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา กิจการบ้านเมืองที่ดี	จัดซื้อคอมพิวเตอร์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๑ พ.ค.๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๕๔	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา กิจการบ้านเมืองที่ดี	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๑ พ.ค.๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๕๕	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา กิจการบ้านเมืองที่ดี	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๑ พ.ค.๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๕๖	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา กิจการบ้านเมืองที่ดี	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In one	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๑๖๐,๐๐๐	๒๑๖๐,๐๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๗	๓๑มี.ค.๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๕๗	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา กิจการบ้านเมืองที่ดี	จัดซื้อเครื่องพิมพ์	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๗	๓๑มี.ค.๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๕๘	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา กิจการบ้านเมืองที่ดี	จัดซื้อซัมเมอร์ส	๓๙,๒๔๐	๓๙,๒๔๐	๑๙,๖๒๐	๑๙,๖๒๐	๓๙,๒๔๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๕๙	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา กิจการบ้านเมืองที่ดี	จัดซื้อเครื่องซ่อมไฟฟ้า พร้อมชุดอุปกรณ์	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	๑๐๐	ไม่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๖๐	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา กิจการบ้านเมืองที่ดี	จัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์พร้อมชุดอุปกรณ์	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	๐	ไม่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-